

# 万源市2019年度扶贫资金项目计划完成情况

| 序号 | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                   |                                              |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |          | 未完成项目调剂结转情况 |
|----|------------|---------|------|------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------|
|    |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                              | 资金来源                                         | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制   |             |
| 1  | 贫困村道路维修整治  | 八台镇梨树垭村 | 改建   | 八台镇  | 1年     | 维修新建挡土墙104立方米                     | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                            | 3.12     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 48户贫困户受益 |             |
| 2  | 硬化道路       | 八台镇梨树垭村 | 新建   | 八台镇  | 1年     | 熊家梁至滴水岩；小河坝至张国奉等硬化道路3.5公里         | 中央农业生产发展资金                                   | 240      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 48户贫困户受益 |             |
| 3  | 窄路加宽(路面整治) | 白果镇龙奔垭村 | 改建   | 白果镇  | 1年     | 窄路加宽樊家山至龙奔垭0.7里                   | 中央农业生产发展资金                                   | 50       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 22户贫困户受益 |             |
| 4  | 硬化道路       | 白果镇双叉河村 | 新建   | 白果镇  | 1年     | 长洞湖至洞子口硬化道路0.55公里                 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金，中央预算内投资用于“三农”建设部分           | 50       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 19户贫困户受益 |             |
| 5  | 硬化道路       | 白果镇双叉河村 | 新建   | 白果镇  | 1年     | 长洞湖第二个洞子出口至细礼沟硬化道路0.55公里          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                            | 50       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 12户贫困户受益 |             |
| 6  | 新建集中供水工程   | 白果镇龙奔垭村 | 新建   | 白果镇  | 1年     | 新建饮水工程（铺设管道7400米，修建灌溉水池1口）        | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                             | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效     | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效     | 17户贫困户受益 |             |
| 7  | 窄路加宽(路面整治) | 白沙镇牟家坝村 | 改建   | 白沙镇  | 1年     | 万双路-学校部分窄路加宽、增设错车道或路面整治1.9公里      | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）            | 49.53    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 40户贫困户受益 |             |
| 8  | 硬化道路       | 白沙镇猫儿坝村 | 新建   | 白沙镇  | 1年     | 孙家营-石光坪硬化道路2.66公里                 | 中央农业综合开发补助资金                                 | 201      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 35户贫困户受益 |             |
| 9  | 硬化道路       | 白沙镇廖家沟村 | 新建   | 白沙镇  | 1年     | 柏树堡至土桥溪硬化道路2公里                    | 中央农业生产发展资金                                   | 160      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 10户贫困户受益 |             |
| 10 | 新建社道       | 白沙镇牟家坝村 | 新建   | 白沙镇  | 1年     | 寨子坪新建社道1.5公里                      | 达州市级财政专项扶贫资金                                 | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 15户贫困户受益 |             |
| 11 | 窄路加宽(路面整治) | 白羊乡梨树坪  | 改建   | 白羊乡  | 1年     | 四板桥、八石路至敬老院、朱家院子部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）            | 25.84    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 23户贫困户受益 |             |
| 12 | 硬化道路       | 白羊乡茶园坪村 | 新建   | 白羊乡  | 1年     | 庞家坪至砖山坪硬化道路4.6公里                  | 省级财政专项扶贫资金                                   | 460      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 58户贫困户受益 |             |
| 13 | 硬化道路       | 白羊乡大地坪村 | 新建   | 白羊乡  | 1年     | 大地坪-豌豆梁-三王庙硬化道路8.8公里              | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、省级水利发展专项资金 | 683      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 10户贫困户受益 |             |
| 14 | 硬化道路       | 白羊乡茶园坪村 | 新建   | 白羊乡  | 1年     | 砖山坪-文家坪组硬化道路1.54公里                | 中央农业综合开发补助资金                                 | 123.4    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 58户贫困户受益 |             |

| 序号 | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                      |                                   |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|----|------------|---------|------|------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|    |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                 | 资金来源                              | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 15 | 新建联户路      | 白羊乡梨树坪村 | 新建   | 白羊乡  | 1年     | 新建联户路1.25公里                          | 农村饮水安全工程专项资金                      | 7.5      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 14户贫困户受益  |             |
| 16 | 新建河堤       | 白羊乡梨树坪村 | 新建   | 白羊乡  | 1年     | 长田坎新建河堤1000立方米                       | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 8户贫困户受益   |             |
| 17 | 安装太阳能路灯    | 白羊乡三清庙村 | 新建   | 白羊乡  | 1年     | 安装路灯50盏                              | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 20       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 55户贫困户受益  |             |
| 18 | 窄路加宽(路面整治) | 曹家乡后河村  | 改建   | 曹家乡  | 1年     | 白沙大桥-曹家乡部分窄路加宽、增设错车道或路面整治15.9公里      | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 34.21    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 77户贫困户受益  |             |
| 19 | 硬化道路       | 曹家乡水鼓坝村 | 新建   | 曹家乡  | 1年     | 村道主路店子坪至村小硬化道路0.15公里                 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央农业生产发展资金       | 27       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 19户贫困户受益  |             |
| 20 | 贫困村道路维修整治  | 曹家乡后河村  | 改建   | 曹家乡  | 1年     | 坍方389立方米、维修新建挡土墙90立方米                | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 3.28     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 170户贫困户受益 |             |
| 21 | 贫困村道路维修整治  | 曹家乡水鼓坝  | 改建   | 曹家乡  | 1年     | 坍方300立方米、维修新建挡土墙238.41立方米            | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 7.6      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 76户贫困户受益  |             |
| 22 | 新建河堤       | 曹家乡水鼓坝村 | 新建   | 曹家乡  | 1年     | 一社、二社、三社新建河堤1000立方米                  | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                  | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 29户贫困户受益  |             |
| 23 | 新建挡土墙      | 曹家乡后河村  | 新建   | 曹家乡  | 1年     | 后河段公路沿线新建挡土墙800立方米                   | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 24       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 19户贫困户受益  |             |
| 24 | 硬化道路       | 草坝镇光华村  | 新建   | 草坝镇  | 1年     | 营盘梁至光华村(贫困村)硬化道路3公里                  | 水利发展资金                            | 300      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 167户贫困户受益 |             |
| 25 | 硬化道路       | 草坝镇黑池坪村 | 新建   | 草坝镇  | 1年     | 中坪里-郑家河、龙王庙-荒田岭硬化道路1.6公里             | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、，中央农村综合改革转       | 135.04   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 156户贫困户受益 |             |
| 26 | 贫困村道路维修整治  | 草坝镇光华村  | 改建   | 草坝镇  | 1年     | 维修新建挡土墙178.2立方米、维修整治路面200平方米         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 8.34     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 167户贫困户受益 |             |
| 27 | 贫困村道路维修整治  | 草坝镇莲花院村 | 改建   | 草坝镇  | 1年     | 维修新建挡土墙238.4立方米、维修整治路面1334平方         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 27.16    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 159户贫困户受益 |             |
| 28 | 贫困村道路维修整治  | 草坝镇黑池坪村 | 改建   | 草坝镇  | 1年     | 维修新建挡土墙72.7立方米、维修整治路面340平方米          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 7.28     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 156户贫困户受益 |             |
| 29 | 水土保持项目     | 草坝镇光华村  | 新建   | 水务局  | 1年     | 光华村村社道路维修整治蓄水池4口、灌排沟渠1公里、田间耕作道1.5km等 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 100      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 219户贫困户受益 |             |

| 序号 | 项目类别和名称     | 实施地点        | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                              |                                   |          |      |          |                                                       | 年末项目完成情况 |                                                       |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|----|-------------|-------------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|    |             |             |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                         | 资金来源                              | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                                                  | 项目进度     | 绩效目标                                                  | 带贫减贫机制    |             |
| 30 | 水土保持项目      | 虹桥乡大茶园村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 庙子沟组、王子槽组村社道路维修整治新建河堤（包括河边田地保坎）185米，坡改梯50余亩，生产道路1500料，王子槽组解决 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 190      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效                           | 219户贫困户受益 | 一个项目打捆实施    |
| 31 | 水土保持项目      | 罗文镇严家坝村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 严家坝组坡改梯及配套小型水利水保工程200亩                                       | 达州市级财政专项扶贫资金、中央预算内投资用于“三农”建设部分    | 320      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效                           | 219户贫困户受益 |             |
| 32 | 水土保持项目      | 石窝镇番坝村      | 新建   | 水务局  | 1年     | 苦竹院组经果林100亩                                                  | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 50       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效                           | 219户贫困户受益 |             |
| 33 | 贫困残疾人股权量化项目 | 草坝镇黑池坪村等2个村 | 新建   | 残联   | 1年     | 新建茶园60亩                                                      | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 39       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，新增就业机会50个，增加贫困残疾人收入，解决贫困残疾人就业难问题，切实保障建档立卡残疾贫困 | 已完工      | 通过项目的实施，新增就业机会50个，增加贫困残疾人收入，解决贫困残疾人就业难问题，切实保障建档立卡残疾贫困 | 36户贫困户受益  |             |
| 34 | 硬化道路        | 曾家乡花红湾村     | 新建   | 曾家乡  | 1年     | 洋芋田-花尔坪硬化道路2.43公里                                            | 中央财政专项扶贫资金                        | 227.94   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 26户贫困户受益  |             |
| 35 | 贫困村道路维修整治   | 曾家乡花红湾村     | 改建   | 曾家乡  | 1年     | 维修新建挡土墙28.2立方米                                               | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 0.85     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 70户贫困户受益  |             |
| 36 | 贫困村道路维修整治   | 曾家乡龙泉村      | 改建   | 曾家乡  | 1年     | 维修新建挡土墙125.7立方米、维修整治涵洞18米、维修整治水沟10米、维修整治路面434.5              | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 16.78    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 159户贫困户受益 |             |
| 37 | 贫困村道路维修整治   | 曾家乡花红湾村     | 改建   | 曾家乡  | 1年     | 维修新建挡土墙56.2立方米                                               | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 1.69     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 70户贫困户受益  |             |
| 38 | 新建平板桥       | 曾家乡覃家坝村     | 新建   | 曾家乡  | 1年     | 新建平板桥2座                                                      | 省级水利发展专项资金、中央预算内投资用于“三农”建设部分      | 70       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 121户贫困户受益 |             |
| 39 | 硬化道路        | 茶垭乡李家沟村     | 新建   | 茶垭乡  | 1年     | 梧桐坪组硬化道路0.8公里                                                | 中央林业改革资金                          | 61.88    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 36户贫困户受益  |             |
| 40 | 硬化道路        | 茶垭乡老洼坪村     | 新建   | 茶垭乡  | 1年     | 菩萨店至余家垭口硬化道路1.5公里                                            | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 90       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 32户贫困户受益  |             |
| 41 | 窄路加宽(路面整治)  | 大沙镇青龙嘴村     | 改建   | 大沙镇  | 1年     | 村委会至易家河部分窄路加宽、增设错车道或路面整治4.22公里                               | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 14.88    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 87户贫困户受益  |             |
| 42 | 窄路加宽(路面整治)  | 大沙镇月台村      | 改建   | 大沙镇  | 1年     | 田竹院至千担坪部分窄路加宽、增设错车道或路面整治3.2公里                                | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 21.33    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效                           | 101户贫困户受益 |             |

| 序号 | 项目类别和名称   | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                   |                                             |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|----|-----------|---------|------|------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|    |           |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                              | 资金来源                                        | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 43 | 硬化道路      | 大沙乡月台村  | 新建   | 大沙镇  | 1年     | 山鼓岭社道路硬化工程硬化道路2.7公里                               | 水利发展资金                                      | 180      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 101户贫困户受益 |             |
| 44 | 硬化道路      | 大沙乡桂花村  | 新建   | 大沙镇  | 1年     | 大火地至熊绍强屋后硬化道路1.5公里                                | 水利发展资金                                      | 105      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 69户贫困户受益  |             |
| 45 | 硬化道路      | 大沙镇青龙嘴村 | 新建   | 大沙镇  | 1年     | 横山子-向家梁硬化道路3.6公里                                  | 达州市级财政专项扶贫资金、中央预算内投资用于“三农”建设部分、中央农业综合开发补助资金 | 360.58   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 87户贫困户受益  |             |
| 46 | 硬化道路      | 大沙镇桂花村  | 新建   | 大沙镇  | 1年     | 石梁上至石窑硬化道路0.5公里                                   | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                            | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 69户贫困户受益  |             |
| 47 | 硬化道路      | 大沙镇月台村  | 新建   | 大沙镇  | 1年     | 老屋至得胜坡硬化道路0.4公里                                   | 达州市级财政专项扶贫资金                                | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 101户贫困户受益 |             |
| 48 | 硬化道路      | 大沙镇桂花村  | 新建   | 大沙镇  | 1年     | 梯子沟至狮子沟硬化道路0.7公里                                  | 中央农业生产发展资金                                  | 60       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 69户贫困户受益  |             |
| 49 | 硬化道路      | 大沙镇月台村  | 新建   | 大沙镇  | 1年     | 中间田坝至木桥湾硬化道路0.4公里                                 | 中央农业生产发展资金                                  | 32       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 101户贫困户受益 |             |
| 50 | 贫困村道路维修整治 | 大沙镇青龙嘴村 | 改建   | 大沙镇  | 1年     | 维修新建挡土墙161.1立方米、维修整治水沟10米                         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                           | 5.03     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 87户贫困户受益  |             |
| 51 | 贫困村道路维修整治 | 大沙镇青山村  | 改建   | 大沙镇  | 1年     | 维修新建挡土墙591.2立方米、维修整治水沟30米                         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                           | 18.33    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 70户贫困户受益  |             |
| 52 | 贫困村道路维修整治 | 大沙镇桂花村  | 改建   | 大沙镇  | 1年     | 维修新建挡土墙335.7立方米、维修整治涵洞2米                          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                           | 10.77    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 69户贫困户受益  |             |
| 53 | 贫困村道路维修整治 | 大沙镇龙井扁村 | 改建   | 大沙镇  | 1年     | 维修新建挡土墙706立方米、维修整治路面195平方米                        | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                           | 24.11    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 101户贫困户受益 |             |
| 54 | 贫困村道路维修整治 | 大沙镇月台村  | 改建   | 大沙镇  | 1年     | 维修新建挡土墙122.1立方米、维修整治涵洞2米                          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                           | 4.36     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 101户贫困户受益 |             |
| 55 | 贫困村道路维修整治 | 大沙镇月台村  | 改建   | 大沙镇  | 1年     | 维修新建挡土墙105.8立方米                                   | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                           | 3.17     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 101户贫困户受益 |             |
| 56 | 新建山坪塘     | 大沙镇月台村  | 新建   | 大沙镇  | 1年     | 新建山坪塘新建山坪塘15000立方米                                | 省级水利发展专项资金                                  | 150      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 101户贫困户受益 |             |
| 57 | 贫困村基础建设   | 大沙镇青龙嘴村 | 新建   | 大沙镇  | 1年     | 新建及硬化贾家碛至向家梁社道3.134公里，新建生产道路6.401公里，新建蓄水池4口2100立方 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                           | 568      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 87户贫困户受益  |             |

| 序号 | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                  |                                                                |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |          | 未完成项目调剂结转情况 |
|----|------------|---------|------|------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------|
|    |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                             | 资金来源                                                           | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制   |             |
| 58 | 窄路加宽(路面整治) | 大竹镇荆竹园村 | 改建   | 大竹镇  | 1年     | 任河大桥至小桥部分窄路加宽、增设错车道或路面整治10.1公里   | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）                              | 40.06    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 83户贫困户受益 |             |
| 59 | 窄路加宽(路面整治) | 大竹镇朱溪沟村 | 改建   | 大竹镇  | 1年     | 国道G347至朱溪沟部分窄路加宽、增设错车道或路面整治4.3公里 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）                              | 20.22    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 50户贫困户受益 |             |
| 60 | 窄路加宽(路面整治) | 大竹镇月台坝村 | 改建   | 大竹镇  | 1年     | 洞槽至村委会村(组)路建设增设错车道及路面整治3.5公里     | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）                              | 105      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 83户贫困户受益 |             |
| 61 | 硬化道路       | 大竹镇荆竹园村 | 新建   | 大竹镇  | 1年     | 冉家梁-梨树坪硬化道路1公里                   | 达州市级财政专项扶贫资金、中央农村综合改革转移支付                                      | 70.62    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 83户贫困户受益 |             |
| 62 | 硬化道路       | 大竹镇东沟湾村 | 新建   | 大竹镇  | 1年     | 李家沟-王家河、大树垭口-冯家梁乱槽坎硬化道路3.7公里     | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央农村综合改革转移支付                                  | 318.47   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 69户贫困户受益 |             |
| 63 | 硬化道路       | 大竹镇月台坝村 | 新建   | 大竹镇  | 1年     | 庄子河坝-白果坪硬化道路4.5公里                | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央农村综合改革转移支付、中央预算内投资用于“三农”建设                  | 348.11   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 83户贫困户受益 |             |
| 64 | 硬化道路       | 大竹镇竹园村  | 新建   | 大竹镇  | 1年     | 棕树梁-李家坪，李家坪-柴树梁硬化道路7.1公里         | 中央农业生产发展资金、省级财政专项扶贫资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、中央水利发展 | 622.82   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 39户贫困户受益 |             |
| 65 | 新建社道       | 大竹镇太堡寺村 | 新建   | 大竹镇  | 1年     | 肖家垭至桂儿梁新建社道1.6公里                 | 农村综合改革转移支付资金                                                   | 48       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 73户贫困户受益 |             |
| 66 | 新建社道       | 大竹镇东沟湾村 | 新建   | 大竹镇  | 1年     | 蒿子坪垭口至崖角新建社道3公里                  | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                              | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 69户贫困户受益 |             |
| 67 | 贫困村道路维修整治  | 大竹镇东沟湾村 | 改建   | 大竹镇  | 1年     | 维修新建挡土墙272立方米                    | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                              | 8.16     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 38户贫困户受益 |             |
| 68 | 新建挡土墙      | 大竹镇太堡寺村 | 新建   | 大竹镇  | 1年     | 王家河新建挡土墙1300立方米                  | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                                               | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 73户贫困户受益 |             |
| 69 | 硬化道路       | 蜂桶乡巴桃园村 | 新建   | 蜂桶乡  | 1年     | 瓦店子-鲤鱼石人行索桥硬化道路1.01公里            | 中央农业综合开发补助资金                                                   | 93.85    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 86户贫困户受益 |             |
| 70 | 硬化道路       | 蜂桶乡新房子村 | 新建   | 蜂桶乡  | 1年     | 敬老院-青龙门硬化道路1.03公里                | 中央农业综合开发补助资金                                                   | 83.85    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 62户贫困户受益 |             |
| 71 | 贫困村道路维修整治  | 蜂桶乡巴桃园村 | 改建   | 蜂桶乡  | 1年     | 维修新建挡土墙99立方米                     | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                              | 2.97     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 86户贫困户受益 |             |

| 序号 | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                            |                                            |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|----|------------|---------|------|------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|    |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                       | 资金来源                                       | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 72 | 贫困村道路维修整治  | 蜂桶乡新房子村 | 改建   | 蜂桶乡  | 1年     | 坍方200立方米                                   | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                          | 0.3      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 62户贫困户受益  |             |
| 73 | 硬化道路       | 固军乡火石梁村 | 新建   | 固军乡  | 1年     | 杜家河坝-大岭包村甘家岭硬化道路3公里                        | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）          | 266.27   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 183户贫困户受益 |             |
| 74 | 硬化道路       | 固军乡大岭包村 | 新建   | 固军乡  | 1年     | 梨树坪组院子河沟至灯盏窝硬化道路1.1公里                      | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                           | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 89户贫困户受益  |             |
| 75 | 硬化道路       | 固军乡大岭包村 | 新建   | 固军乡  | 1年     | 梨树坪组院子河沟至灯盏窝硬化道路1.1公里                      | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）          | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 89户贫困户受益  |             |
| 76 | 贫困村道路维修整治  | 固军乡火石梁村 | 改建   | 固军乡  | 1年     | 坍方180立方米、维修新建挡土墙30.6立方米、维修整治路面61.5平方米      | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                          | 2.11     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 94户贫困户受益  |             |
| 77 | 贫困村道路维修整治  | 固军乡大岭包村 | 改建   | 固军乡  | 1年     | 维修新建挡土墙26立方米                               | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                          | 0.78     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 89户贫困户受益  |             |
| 78 | 窄路加宽(路面整治) | 官渡镇胡家坝村 | 改建   | 官渡镇  | 1年     | 官渡镇胡家坝村村道公路建设工程增设错车道及路面整治3.6公里             | 农业生产发展资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 130      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 54户贫困户受益  |             |
| 79 | 硬化道路       | 官渡镇胡家坝村 | 新建   | 官渡镇  | 1年     | 柳家坪至池家河及庄子坪至人和寨3.3公里；王家坪至汤家槽3.5公里硬化道路6.8公里 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）          | 540      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 54户贫困户受益  |             |
| 80 | 硬化道路       | 官渡镇二沟河村 | 新建   | 官渡镇  | 1年     | 灯盏窝至金凤山社硬化道路7.8公里                          | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）          | 620      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 52户贫困户受益  |             |
| 81 | 贫困村道路维修整治  | 官渡镇胡家坝村 | 改建   | 官渡镇  | 1年     | 维修新建挡土墙393.6立方米                            | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                          | 11.8     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 54户贫困户受益  |             |
| 82 | 贫困村道路维修整治  | 官渡镇诸葛坝村 | 改建   | 官渡镇  | 1年     | 维修新建挡土墙286.2立方米、维修整治路面360平方米               | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                          | 13.98    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 87户贫困户受益  |             |
| 83 | 新建净水厂      | 官渡镇胡家坝村 | 新建   | 官渡镇  | 1年     | 新建净水厂500立方米                                | 达州市级财政专项扶贫资金                               | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效     | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效     | 21户贫困户受益  |             |
| 84 | 窄路加宽(路面整治) | 罐坝乡罐坝场村 | 改建   | 罐坝乡  | 1年     | 场镇至岩崖子部分窄路加宽、增设错车道或路面整治8.1公里               | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）          | 21.96    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 119户贫困户受益 |             |
| 85 | 贫困村道路维修整治  | 罐坝乡罐坝场村 | 改建   | 罐坝乡  | 1年     | 维修新建挡土墙9.3立方米、路基填方40立方米                    | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                          | 0.39     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 6户贫困户受益   |             |

| 序号 | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                         |                                   |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|----|------------|---------|------|------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|    |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                    | 资金来源                              | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 86 | 贫困村道路维修整治  | 罐坝乡罐坝场村 | 改建   | 罐坝乡  | 1年     | 维修新建挡土墙771.2立方米                                         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 23.13    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 12户贫困户受益  |             |
| 87 | 窄路加宽(路面整治) | 河口镇土龙场村 | 改建   | 河口镇  | 1年     | 谭家坪至河口大桥部分窄路加宽、增设错车道或路面整治3.6公里                          | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 10.08    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 103户贫困户受益 |             |
| 88 | 硬化道路       | 河口镇土龙场村 | 新建   | 河口镇  | 1年     | 2社-3社（木耳院-村委会）5公里；5社-6社（青草石-梅家院子）6公里硬化道路11公里            | 中央产粮大县奖励资金、中央农村综合改革转移支付           | 1176.51  | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 103户贫困户受益 |             |
| 89 | 贫困村道路维修整治  | 河口镇红土垭村 | 改建   | 河口镇  | 1年     | 维修新建挡土墙395.5立方米                                         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 11.86    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 61户贫困户受益  |             |
| 90 | 贫困村道路维修整治  | 河口镇土龙场村 | 改建   | 河口镇  | 1年     | 维修新建挡土墙25.2立方米                                          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 0.75     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 103户贫困户受益 |             |
| 91 | 贫困村道路维修整治  | 河口镇陶坪院村 | 改建   | 河口镇  | 1年     | 维修新建挡土墙133.8立方米                                         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 4.01     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 46户贫困户受益  |             |
| 92 | 整治山坪塘      | 河口镇红土垭村 | 改建   | 河口镇  | 1年     | 整治山坪塘3口                                                 | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 10       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 61户贫困户受益  |             |
| 93 | 维修堰渠       | 河口镇红土垭村 |      | 河口镇  | 1年     | 维修4.2公里                                                 | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 20       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 61户贫困户受益  |             |
| 94 | 贫困村道路维修整治  | 虹桥乡大茶园村 | 改建   | 虹桥乡  | 1年     | 维修新建挡土墙380立方米、维修整治涵洞4米、维修整治水沟1000米、维修整治路面14平方米、路基填方74立方 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 33.21    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 85户贫困户受益  |             |
| 95 | 贫困村道路维修整治  | 虹桥乡土龙庙村 | 改建   | 虹桥乡  | 1年     | 维修新建挡土墙38立方米                                            | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 1.15     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 65户贫困户受益  |             |
| 96 | 贫困村道路维修整治  | 虹桥乡大茶园村 | 改建   | 虹桥乡  | 1年     | 维修新建挡土墙390.21立方米、路基填方4.8立方米                             | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 11.72    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 85户贫困户受益  |             |
| 97 | 贫困村道路维修整治  | 虹桥乡土龙庙村 | 改建   | 虹桥乡  | 1年     | 维修新建挡土墙32.5立方米                                          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 0.98     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 65户贫困户受益  |             |
| 98 | 窄路加宽(路面整治) | 花萼乡枫树梁村 | 改建   | 花萼乡  | 1年     | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治1公里                                    | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 36.35    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 233户贫困户受益 |             |
| 99 | 硬化道路       | 花萼乡枫树梁村 | 新建   | 花萼乡  | 1年     | 一、二、三、四、七社村组路 硬化道路7.5公里                                 | 农村危房改造补助资金                        | 525      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 47户贫困户受益  |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                          |                                                       |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况           |
|-----|------------|---------|------|------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                     | 资金来源                                                  | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |                       |
| 100 | 新建社道       | 花萼乡枞树梁村 | 新建   | 花萼乡  | 1年     | 枞树梁村新建社道1.9公里                                            | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                                      | 11.4     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 |          |                             |           | 未实施，市财政局已收回资金重新统筹安排使用 |
| 101 | 新建集中供水工程   | 花萼乡枞树梁村 | 新建   | 花萼乡  | 1年     | 新建集中供水工程1处（蓄水池90立方米及配套管道）                                | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                                      | 5        | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效     |          |                             |           |                       |
| 102 | 基础设施扶贫     | 花萼乡枞树梁村 | 新建   | 花萼乡  | 1年     | 集中安置点附属设施（3个化粪池250立方米；管网（ø600）350米，管网（ø300）500米；地圈梁基础60米 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                                      | 25       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 |          |                             |           |                       |
| 103 | 基础设施扶贫     | 花萼乡枞树梁村 | 新建   | 花萼乡  | 1年     | 新建堡坎320立方米及排水沟100米维修                                     | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                                      | 8.6      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 |          |                             |           |                       |
| 104 | 窄路加宽(路面整治) | 花楼乡三堡溪村 | 改建   | 花楼乡  | 1年     | 街头-村委会部分窄路加宽、增设错车道或路面整治8.7公里                             | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）                     | 17.2     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 233户贫困户受益 |                       |
| 105 | 硬化道路       | 花楼乡三堡溪村 | 新建   | 花楼乡  | 1年     | 6社天生桥-岗岭上1.4公里，2社余家坝至庙基0.9公里硬化道路2.34公里                   | 达州市级财政专项扶贫资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、省级财政专项 | 182.9    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 47户贫困户受益  |                       |
| 106 | 贫困村道路维修整治  | 花楼乡马鞍山村 | 改建   | 花楼乡  | 1年     | 坍方1120立方米、新建维修挡土墙21立方米、维修整治路面52.5平方米                     | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 3.09     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 132户贫困户受益 |                       |
| 107 | 新建联户路      | 花楼乡三堡溪村 | 新建   | 花楼乡  | 1年     | 新建联户路15.18公里                                             | 农村饮水安全工程专项资金                                          | 91.08    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 233户贫困户受益 |                       |
| 108 | 硬化道路       | 黄钟镇长虹村  | 新建   | 黄钟镇  | 1年     | 周家口至黑岩寨硬化道路2.17公里                                        | 农村危房改造补助资金                                            | 173.6    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 13户贫困户受益  |                       |
| 109 | 硬化道路       | 黄钟镇吴家沟村 | 新建   | 黄钟镇  | 1年     | 白果坝处到山羊子坡；刘家屋基至老寨坪硬化道路4.776                              | 省级财政专项扶贫资金                                            | 480      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 42户贫困户受益  |                       |
| 110 | 硬化道路       | 黄钟镇向家河村 | 新建   | 黄钟镇  | 1年     | 黑水滩-瓦厂、转运站-田家梁、盘道-潘家湾硬化道路5.11公里                          | 省级财政专项扶贫资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）          | 545.31   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 34户贫困户受益  |                       |
| 111 | 硬化道路       | 黄钟镇吴家沟村 | 新建   | 黄钟镇  | 1年     | 唐家岩社硬化道路0.6公里                                            | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                                      | 50       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 17户贫困户受益  |                       |
| 112 | 贫困村道路维修整治  | 黄钟镇向家河村 | 改建   | 黄钟镇  | 1年     | 维修新建挡土墙332.7立方米、路基填方15.8立方米                              | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 10.02    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 43户贫困户受益  |                       |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点        | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                           |                                   |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|-------------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |             |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                      | 资金来源                              | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 113 | 新建联户路      | 黄钟镇吴家沟村     | 新建   | 黄钟镇  | 1年     | 新建联户路1.55公里                                               | 农村饮水安全工程专项资金                      | 9.3      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 23户贫困户受益  |             |
| 114 | 窄路加宽(路面整治) | 井溪乡猫坪村      | 改建   | 井溪乡  | 1年     | 村委会至木瓜园部分窄路加宽、增设错车道或路面整治1.2公里                             | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 35.3     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 22户贫困户受益  |             |
| 115 | 窄路加宽(路面整治) | 井溪乡落漩塘村     | 改建   | 井溪乡  | 1年     | 响水-回龙坝村（组）路增设错车道及路面整治5公里                                  | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 175      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 47户贫困户受益  |             |
| 116 | 硬化道路       | 井溪乡落漩塘村     | 新建   | 井溪乡  | 1年     | 落漩塘组、回龙坝组硬化道路1公里                                          | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                  | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 12户贫困户受益  |             |
| 117 | 新建社道       | 井溪乡螺旋塘村、猫坪村 | 新建   | 井溪乡  | 1年     | 硬化回龙坝及桃子园组社道2.186公里；新建回龙坝组社道0.643公里；硬化猫坪村社道0.668          | 省级水利发展专项资金、农村综合改革转移支付资金           | 140      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 107户贫困户受益 |             |
| 118 | 贫困村道路维修整治  | 井溪镇响水洞村     | 改建   | 井溪乡  | 1年     | 坍方56立方米、维修新建挡土墙58.5立方米、维修整治水沟116米、维修整治路面2100平方米、路基填方980立方 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 38.6     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 47户贫困户受益  |             |
| 119 | 硬化道路       | 旧院镇高峰冠村     | 新建   | 旧院镇  | 1年     | 高峰冠村-白羊胡家营硬化道路硬化道路3.5公里                                   | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 280      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 76户贫困户受益  |             |
| 120 | 硬化道路       | 旧院镇张家坪村     | 新建   | 旧院镇  | 1年     | 椿芽树垭口-老龙洞硬化道路1.97公里                                       | 达州市级财政专项扶贫资金、中央财政专项扶贫资金           | 221.7    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 135户贫困户受益 |             |
| 121 | 硬化道路       | 旧院镇凤凰山村     | 新建   | 旧院镇  | 1年     | 弯头-二天坪硬化道路5.51公里                                          | 达州市级财政专项扶贫资金、中央水利发展资金             | 568      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 63户贫困户受益  |             |
| 122 | 硬化道路       | 旧院镇高峰冠村     | 新建   | 旧院镇  | 1年     | 狗儿湾-胡家营学校硬化道路1.54公里                                       | 中央水利发展资金                          | 145.89   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 36户贫困户受益  |             |
| 123 | 硬化道路       | 旧院镇窑坝子村     | 新建   | 旧院镇  | 1年     | 窑坝子村硬化道路3.356公里                                           | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 201      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 12户贫困户受益  |             |
| 124 | 贫困村道路维修整治  | 旧院镇张家坪村     | 改建   | 旧院镇  | 1年     | 维修新建挡土墙369立方米                                             | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 11.07    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 26户贫困户受益  |             |
| 125 | 贫困村道路维修整治  | 旧院镇大伦坎村     | 改建   | 旧院镇  | 1年     | 维修新建挡土墙235立方米                                             | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 7.05     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 32户贫困户受益  |             |
| 126 | 新建联户路      | 旧院镇张家坪村     | 新建   | 旧院镇  | 1年     | 新建联户路0.88公里                                               | 农村饮水安全工程专项资金                      | 5.28     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 12户贫困户受益  |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                                    |                                   |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                               | 资金来源                              | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 127 | 窄路加宽(路面整治) | 康乐乡杜家坪村 | 改建   | 康乐乡  | 1年     | 界碑-康乐学校部分窄路加宽、增设错车道或路面整治6.5公里                                      | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 19.14    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 100户贫困户受益 |             |
| 128 | 硬化道路       | 康乐乡杜家坪村 | 新建   | 康乐乡  | 1年     | 瓦厂至罗家坪硬化道路0.5公里                                                    | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                  | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 52户贫困户受益  |             |
| 129 | 硬化道路       | 康乐乡杜家坪村 | 新建   | 康乐乡  | 1年     | 瓦厂至樊家坪硬化道路1.3公里                                                    | 中央预算内投资用于“三农”建设部分104万元            | 104      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 52户贫困户受益  |             |
| 130 | 新建社道       | 康乐乡杜家坪村 | 新建   | 康乐乡  | 1年     | 大河坝至马岭岗新建社道4公里                                                     | 省级财政专项扶贫资金90万元                    | 90       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 94户贫困户受益  |             |
| 131 | 贫困村道路维修整治  | 康乐乡道子坪村 | 改建   | 康乐乡  | 1年     | 维修新建挡土墙163.9立方米、维修整治路面15平方米、路基填方280立方                              | 中央预算内投资用于“三农”建设部分5.98万元           | 5.98     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 43户贫困户受益  |             |
| 132 | 贫困村道路维修整治  | 康乐乡杜家坪村 | 改建   | 康乐乡  | 1年     | 维修新建挡土墙290.2立方米、维修整治路面144平方米                                       | 中央预算内投资用于“三农”建设部分10.86万元          | 10.86    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 52户贫困户受益  |             |
| 133 | 窄路加宽(路面整治) | 梨树乡三合面村 | 改建   | 梨树乡  | 1年     | 鱼家山-横山子村部分窄路加宽、增设错车道或路面整治11公里                                      | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 20.01    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 178户贫困户受益 |             |
| 134 | 贫困村道路维修整治  | 梨树乡横山子村 | 改建   | 梨树乡  | 1年     | 坍方840立方米、维修新建挡土墙1197立方米、维修整治涵洞12米、维修整治水沟40米、维修整治路面247平方米、路基填方494立方 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 47.35    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 54户贫困户受益  |             |
| 135 | 贫困村道路维修整治  | 梨树乡三合面村 | 改建   | 梨树乡  | 1年     | 坍方525立方米、维修新建挡土墙1072.9立方米、维修整治涵洞18米、维修整治路面292平方米、路基填方925           | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 46.42    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 147户贫困户受益 |             |
| 136 | 贫困村道路维修整治  | 梨树乡黑水池村 | 改建   | 梨树乡  | 1年     | 坍方582立方米、维修新建挡土墙310立方米、新建涵洞20                                      | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 30.17    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 62户贫困户受益  |             |
| 137 | 窄路加宽(路面整治) | 柳黄乡张家山村 | 改建   | 柳黄乡  | 1年     | 窄路加宽及增设错车道小桥河至新房子3.5公里                                             | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                  | 26       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 80户贫困户受益  |             |
| 138 | 窄路加宽(路面整治) | 柳黄乡张家山村 | 改建   | 柳黄乡  | 1年     | 窄路加宽大漩涡至岩脚地4公里                                                     | 中央农业生产发展资金                        | 14       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 59户贫困户受益  |             |
| 139 | 硬化道路       | 柳黄乡会石沟  | 新建   | 柳黄乡  | 1年     | 钱家坪-中子山、庙梁上-上沟硬化道路2.5公里                                            | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央农业综合开发补助       | 266.26   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 120户贫困户受益 |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                          |                                   |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                     | 资金来源                              | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 140 | 硬化道路       | 柳黄乡会石沟村 | 新建   | 柳黄乡  | 1年     | 刘家梁组硬化道路0.5公里                                            | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 40户贫困户受益  |             |
| 141 | 贫困村道路维修整治  | 柳黄乡会石沟村 | 改建   | 柳黄乡  | 1年     | 维修新建挡土墙200.5立方米、维修整治路面90平方米                              | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 7.36     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 90户贫困户受益  |             |
| 142 | 贫困村道路维修整治  | 柳黄乡寨坝村  | 改建   | 柳黄乡  | 1年     | 维修新建挡土墙387.5立方米                                          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 11.62    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 135户贫困户受益 |             |
| 143 | 贫困村道路维修整治  | 柳黄乡寨坝村  | 改建   | 柳黄乡  | 1年     | 维修整治涵洞6米                                                 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 4.2      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 44户贫困户受益  |             |
| 144 | 新建排水沟      | 柳黄乡张家山村 | 新建   | 柳黄乡  | 1年     | 新建排水沟2千米                                                 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                  | 24       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 59户贫困户受益  |             |
| 145 | 窄路加宽(路面整治) | 罗文镇杨家坪村 | 改建   | 罗文镇  | 1年     | 冉家狗至王二坡部分窄路加宽、增设错车道或路面整治6.64公里                           | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 28.56    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 61户贫困户受益  |             |
| 146 | 窄路加宽(路面整治) | 罗文镇马蹄坝村 | 改建   | 罗文镇  | 1年     | 袁家沟至水磨滩、袁家坪至两孔桥、钟家湾至大石坝、马儿山至挑水滩、莲花池至洞音岩部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 20.24    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 175户贫困户受益 |             |
| 147 | 硬化道路       | 罗文镇马蹄坝村 | 新建   | 罗文镇  | 1年     | 学校至郑耳湾（三社）硬化道路2.6公里                                      | 水利发展资金                            | 170      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 24户贫困户受益  |             |
| 148 | 硬化道路       | 罗文镇马蹄坝村 | 新建   | 罗文镇  | 1年     | 张家沟至李家营（四社）硬化道路2.4公里                                     | 水利发展资金                            | 156      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 11户贫困户受益  |             |
| 149 | 硬化道路       | 罗文镇马蹄坝村 | 新建   | 罗文镇  | 1年     | 大石坝至康家院子（七社）硬化道路3.8公里                                    | 水利发展资金                            | 250      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 26户贫困户受益  |             |
| 150 | 硬化道路       | 罗文镇马蹄坝村 | 新建   | 罗文镇  | 1年     | 张家沟至胡家坪（九社）硬化道路3.5公里                                     | 水利发展资金                            | 228      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 22户贫困户受益  |             |
| 151 | 硬化道路       | 罗文镇杨家坪村 | 新建   | 罗文镇  | 1年     | 文岳池至大沟硬化道路1.2公里                                          | 省级水利发展专项资金、农村危房改造补助资金             | 105      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 61户贫困户受益  |             |
| 152 | 硬化道路       | 罗文镇杨家坪村 | 新建   | 罗文镇  | 1年     | 江家沟至长房子硬化道路0.85公里                                        | 中央农业生产发展资金                        | 49.5     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 4户贫困户受益   |             |
| 153 | 硬化道路       | 罗文镇马蹄坝村 | 新建   | 罗文镇  | 1年     | 大石坝-候家老林硬化道路4.09公里                                       | 中央农业综合开发补助资金                      | 81.31    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 10户贫困户受益  |             |
| 154 | 新建平板桥      | 罗文镇马蹄坝村 | 新建   | 罗文镇  | 1年     | 新建平板桥1座                                                  | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 175户贫困户受益 |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                       |                                    |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                  | 资金来源                               | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 155 | 新建集中供水工程   | 罗文镇杨家坪村 | 新建   | 罗文镇  | 1年     | 新建集中供水工程1处(蓄水池6口及配套管网建设)              | 达州市级财政专项扶贫资金                       | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水,巩固脱贫成效     | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水,巩固脱贫成效     | 44户贫困户受益  |             |
| 156 | 硬化道路       | 庙坡乡海家坪村 | 新建   | 庙坡乡  | 1年     | 一社硬化道路0.6公里                           | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央农业生产发展资金        | 48       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 13户贫困户受益  |             |
| 157 | 贫困村道路维修整治  | 庙坡乡海家坪村 | 改建   | 庙坡乡  | 1年     | 维修新建挡土墙437.6立方米、维修整治路面26平方米、路基填方104立方 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                  | 13.82    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 15户贫困户受益  |             |
| 158 | 新建河堤       | 庙坡乡海家坪村 | 新建   | 庙坡乡  | 1年     | 长口河组徐家坝新建河堤1500立方米                    | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                  | 45       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 14户贫困户受益  |             |
| 159 | 硬化道路       | 庙垭乡火峰村  | 新建   | 庙垭乡  | 1年     | 青岗梁-义当田、谢木坝老管沟-大包梁硬化道路2.37公里          | 中央财政专项扶贫资金                         | 192.11   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 151户贫困户受益 |             |
| 160 | 硬化道路       | 庙垭乡名扬村  | 新建   | 庙垭乡  | 1年     | 风梁上-砖厂、王家营-大院子、望山石-大地坪硬化道路4.48公里      | 中央水利发展资金                           | 385.88   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 131户贫困户受益 |             |
| 161 | 贫困村道路维修整治  | 庙垭乡名扬村  | 改建   | 庙垭乡  | 1年     | 维修整治路面133平方米                          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                  | 1.99     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 131户贫困户受益 |             |
| 162 | 贫困村道路维修整治  | 庙垭乡尖山村  | 改建   | 庙垭乡  | 1年     | 维修整治路面105平方米                          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                  | 1.57     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 55户贫困户受益  |             |
| 163 | 新建联户路      | 庙垭乡名扬村  | 新建   | 庙垭乡  | 1年     | 新建联户路3.96公里                           | 农村饮水安全工程专项资金                       | 23.76    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 15户贫困户受益  |             |
| 164 | 新建集中供水工程   | 庙垭乡名扬村  | 新建   | 庙垭乡  | 1年     | 新建集中供水工程1处(新建过滤池50米,75#号PE管道3.5千米)    | 达州市级财政专项扶贫资金                       | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水,巩固脱贫成效     | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水,巩固脱贫成效     | 131户贫困户受益 |             |
| 165 | 窄路加宽(路面整治) | 庙子乡高桥沟村 | 改建   | 庙子乡  | 1年     | 灰石梁至石门子至高桥沟村部分窄路加宽、增设错车道或路面整治3.5公里    | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)  | 15.53    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 22户贫困户受益  |             |
| 166 | 硬化道路       | 庙子乡廖三坝村 | 新建   | 庙子乡  | 1年     | 田坪河坝至六河;桂家河坝至毛家院子硬化道路6公里              | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)  | 600      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 58户贫困户受益  |             |
| 167 | 新建及硬化      | 庙子乡高桥沟村 | 新建   | 庙子乡  | 1年     | 青树梁-周家大坪新建及硬化1.69公里                   | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 199.56   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 21户贫困户受益  |             |
| 168 | 硬化道路       | 庙子乡刘家坝村 | 新建   | 庙子乡  | 1年     | 关山河坝-田坪硬化道路2公里                        | 中央水利发展资金                           | 206.52   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 18户贫困户受益  |             |
| 169 | 硬化道路       | 庙子乡廖三坝村 | 新建   | 庙子乡  | 1年     | 毛家院子至雷打石社道硬化道路0.7公里                   | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                   | 50       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施,方便项目地及周边群众出行,巩固脱贫成效 | 22户贫困户受益  |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点        | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                          |                                   |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|-------------|------|------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |             |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                     | 资金来源                              | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 170 | 硬化道路       | 庙子乡长坪村      | 新建   | 庙子乡  | 1年     | 庙儿良至烂泥坑硬化道路1公里                                           | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 160      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 76户贫困户受益  |             |
| 171 | 硬化道路       | 庙子乡小河村      | 新建   | 庙子乡  | 1年     | 干田坪至学校至蒲立中门前硬化道路0.23公里                                   | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 25       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 46户贫困户受益  |             |
| 172 | 硬化道路       | 庙子乡廖三坝村     | 新建   | 庙子乡  | 1年     | 雷打石至三面面社硬化道路0.7公里                                        | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 50       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 22户贫困户受益  |             |
| 173 | 贫困村道路维修整治  | 庙子乡庙子坝村王家沟社 | 改建   | 庙子乡  | 1年     | 维修新建挡土墙122.5立方米                                          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 3.68     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 24户贫困户受益  |             |
| 174 | 硬化道路       | 皮窝乡七里扁村     | 新建   | 皮窝乡  | 1年     | 干河沟至新房子；牟家河坝至邓家院子硬化道路2.6公里                               | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央农业生产发展资金       | 208      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 50户贫困户受益  |             |
| 175 | 硬化道路       | 秦河乡向岗岭村     | 新建   | 秦河乡  | 1年     | 蒲家岩至廖家沟硬化道路4.5公里                                         | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 382.5    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 67户贫困户受益  |             |
| 176 | 贫困村道路维修整治  | 秦河乡向岗岭村     | 改建   | 秦河乡  | 1年     | 坍方592立方米                                                 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 0.89     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 67户贫困户受益  |             |
| 177 | 贫困村道路维修整治  | 秦河乡三官场村     | 改建   | 秦河乡  | 1年     | 坍方516立方米、维修新建挡土墙159.1立方米                                 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 5.55     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 155户贫困户受益 |             |
| 178 | 贫困村道路维修整治  | 秦河乡向岗岭村     | 改建   | 秦河乡  | 1年     | 坍方1120立方米、维修新建挡土墙21.6立方米                                 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 2.32     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 67户贫困户受益  |             |
| 179 | 窄路加宽(路面整治) | 青花镇田湾村      | 改建   | 青花镇  | 1年     | 鱼塘至增加屋基、大河沟至邵家屋基部分窄路加宽、增设错车道或路面整治4.26公里                  | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 34.65    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 33户贫困户受益  |             |
| 180 | 硬化道路       | 青花镇柳花坪村     | 新建   | 青花镇  | 1年     | 村道路延伸段硬化道路4.7公里                                          | 中央财政专项扶贫资金、中央农业综合开发补助资金           | 400      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 19户贫困户受益  |             |
| 181 | 硬化道路       | 青花镇田湾村      | 新建   | 青花镇  | 1年     | 火口梁至大梁上；路口至三队硬化道路6.2公里                                   | 达州市级财政专项扶贫资金、中央农业生产发展资金           | 478.77   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 7户贫困户受益   |             |
| 182 | 硬化道路       | 青花镇八字头村     | 新建   | 青花镇  | 1年     | 青岗山至乱石窖硬化道路1.2公里                                         | 中央农业生产发展资金                        | 102      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 11户贫困户受益  |             |
| 183 | 贫困村道路维修整治  | 青花镇田湾村      | 改建   | 青花镇  | 1年     | 维修新建挡土墙1366.4立方米、维修整治涵洞6米、维修整治水沟35米、维修整治路面175平方米、路基填方448 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 47.75    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 33户贫困户受益  |             |
| 184 | 贫困村道路维修整治  | 青花镇方家梁村     | 改建   | 青花镇  | 1年     | 维修新建挡土墙95立方米、路基填方356立方米                                  | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 15.35    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 12户贫困户受益  |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                      |                                   |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                 | 资金来源                              | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 185 | 新建联户路      | 青花镇田湾村  | 新建   | 青花镇  | 1年     | 新建联户路0.45公里                                          | 农村饮水安全工程专项资金                      | 2.7      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 3户贫困户受益   |             |
| 186 | 新建桥涵       | 青花镇柳花坪村 | 新建   | 青花镇  | 1年     | 新建涵桥1座                                               | 省级现代农业发展工程资金                      | 51.31    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 53户贫困户受益  |             |
| 187 | 新建桥涵       | 青花镇大柏林村 | 新建   | 青花镇  | 1年     | 盘龙河新建涵桥2座                                            | 达州市级财政专项扶贫资金、省级现代农业发展工程资金         | 45       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 19户贫困户受益  |             |
| 188 | 窄路加宽(路面整治) | 沙滩镇龚家坝村 | 改建   | 沙滩镇  | 1年     | 倒角至风门垭燕塘村道路增设错车道及路面整治5.3公里                           | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 160      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 217户贫困户受益 |             |
| 189 | 贫困村道路维修整治  | 沙滩镇龚家坝村 | 改建   | 沙滩镇  | 1年     | 坍方100立方米、维修新建挡土墙69立方米                                | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 2.22     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 103户贫困户受益 |             |
| 190 | 贫困村道路维修整治  | 沙滩镇鸳鸯池村 | 改建   | 沙滩镇  | 1年     | 坍方200立方米                                             | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 0.3      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 45户贫困户受益  |             |
| 191 | 贫困村道路维修整治  | 沙滩镇谢家坝村 | 改建   | 沙滩镇  | 1年     | 坍方20立方米                                              | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 0.03     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 21户贫困户受益  |             |
| 192 | 贫困村道路维修整治  | 沙滩镇龚家坝村 | 改建   | 沙滩镇  | 1年     | 坍方50立方米、维修新建挡土墙30立方米、维修整治涵洞8米、维修整治路面55平方米、路基填方209立方米 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 5.22     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 225户贫困户受益 |             |
| 193 | 贫困村道路维修整治  | 沙滩镇小河口村 | 改建   | 沙滩镇  | 1年     | 坍方243.3立方米、维修新建挡土墙249立方米、路基填方38.3立方米                 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 7.95     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 115户贫困户受益 |             |
| 194 | 贫困村道路维修整治  | 沙滩镇谢家坝村 | 改建   | 沙滩镇  | 1年     | 维修新建挡土墙198.1立方米、路基填方26.3立方米                          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 6.02     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 114户贫困户受益 |             |
| 195 | 新建河堤       | 沙滩镇龚家坝村 | 新建   | 沙滩镇  | 1年     | 莲花平组新建河堤500立方米                                       | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 15       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 225户贫困户受益 |             |
| 196 | 基础设施扶贫     | 沙滩镇龚家坝村 | 新建   | 沙滩镇  | 1年     | 新建便民桥1座、连户路100米，整治社道路500米                            | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 15       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 225户贫困户受益 |             |
| 197 | 窄路加宽(路面整治) | 石人乡桂家河村 | 改建   | 石人乡  | 1年     | 龙门桥至石亮子部分窄路加宽、增设错车道或路面整治2.3公里                        | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 10.2     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 17户贫困户受益  |             |
| 198 | 硬化道路       | 石人乡向家坪村 | 新建   | 石人乡  | 1年     | 马家梁-向家坪、罗家坪-李家院子硬化道路7.7公里                            | 中央水利发展资金                          | 675.86   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 56户贫困户受益  |             |
| 199 | 硬化道路       | 石人乡桂家河村 | 新建   | 石人乡  | 1年     | 刘灯培-磨子河硬化道路3.5公里                                     | 中央财政专项扶贫资金                        | 301.41   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 13户贫困户受益  |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                    |                                      |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                               | 资金来源                                 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 200 | 新建社道       | 石人乡向家坪村 | 新建   | 石人乡  | 1年     | 付家至大台新建社道2公里                       | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                    | 45       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 22户贫困户受益  |             |
| 201 | 贫困村道路维修整治  | 石人乡向家坪村 | 改建   | 石人乡  | 1年     | 维修新建挡土墙62.5立方米                     | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                    | 1.87     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 9户贫困户受益   |             |
| 202 | 新建鱼塘       | 石人乡向家坪村 | 新建   | 石人乡  | 1年     | 新建鱼塘30亩                            | 省级现代农业发展工程资金、中央农业资源及生态保护补助资金、省级水利发展专 | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 66户贫困户受益  |             |
| 203 | 硬化道路       | 石塘镇贺家湾村 | 新建   | 石塘镇  | 1年     | 高峰冠洞子口至黄草梁老房子硬化道路3公里               | 水利发展资金                               | 300      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 181户贫困户受益 |             |
| 204 | 硬化道路       | 石塘镇贺家湾村 | 新建   | 石塘镇  | 1年     | 黄草梁周家院子至贺家湾组硬化道路1.5公里              | 水利发展资金                               | 150      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 181户贫困户受益 |             |
| 205 | 硬化道路       | 石塘镇大田坡村 | 新建   | 石塘镇  | 1年     | 亏心石至花椒坪4.7公里，快速路至方家沟1.2公里硬化道路5.9公里 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）    | 460      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 99户贫困户受益  |             |
| 206 | 贫困村道路维修整治  | 石塘镇贺家湾村 | 改建   | 石塘镇  | 1年     | 坍方225.1立方米、维修新建挡土墙45立方米、维修整治水沟22米  | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                    | 2.13     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 181户贫困户受益 |             |
| 207 | 贫困村道路维修整治  | 石塘镇贺家湾村 | 改建   | 石塘镇  | 1年     | 坍方39.6立方米、维修新建挡土墙201.9立方米          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                    | 6.11     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 181户贫困户受益 |             |
| 208 | 窄路加宽(路面整治) | 石窝镇番坝村  | 改建   | 石窝镇  | 1年     | 枕头埡至金山茶场至村委会部分窄路加宽、增设错车道或路面整治4.1公里 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）    | 14.64    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 135户贫困户受益 |             |
| 209 | 硬化道路       | 石窝镇番坝村  | 新建   | 石窝镇  | 1年     | 岭上至沙地坡硬化道路0.604公里                  | 省级水利发展专项资金                           | 45       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 135户贫困户受益 |             |
| 210 | 硬化道路       | 石窝镇走马坪村 | 新建   | 石窝镇  | 1年     | 蒲家寨-新房组、亮石路-碾盘湾硬化道路8.5公里           | 中央水利发展资金、达州市级财政专项扶贫资金                | 636.5    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 157户贫困户受益 |             |
| 211 | 硬化道路       | 石窝镇罗家庵  | 新建   | 石窝镇  | 1年     | 鱼池湾—黄家塆硬化道路4.66公里                  | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央农业生产发展资金          | 449.28   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 110户贫困户受益 |             |
| 212 | 硬化道路       | 石窝镇番坝村  | 新建   | 石窝镇  | 1年     | 水厂-旧碾盘、番坝村集中点-大青冈树、二组中间坝岭上-沙地坡硬化道路 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央农业生产发展资金          | 590.88   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 135户贫困户受益 |             |
| 213 | 贫困村道路维修整治  | 石窝镇走马坪村 | 改建   | 石窝镇  | 1年     | 维修新建挡土墙277.5立方米                    | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                    | 8.33     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 157户贫困户受益 |             |
| 214 | 贫困村道路维修整治  | 石窝镇兰草溪村 | 改建   | 石窝镇  | 1年     | 坍方231立方米、维修新建挡土墙255.4立方米           | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                    | 8        | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 150户贫困户受益 |             |

| 序号  | 项目类别和名称   | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                  |                            |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|-----------|---------|------|------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |           |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                             | 资金来源                       | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 215 | 贫困村道路维修整治 | 石窝镇番坝村  | 改建   | 石窝镇  | 1年     | 维修新建挡土墙210立方米、维修整治路面488平方米                       | 中央预算内投资用于“三农”建设部分          | 13.62    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 135户贫困户受益 |             |
| 216 | 贫困村道路维修整治 | 石窝镇金山寺村 | 改建   | 石窝镇  | 1年     | 维修新建挡土墙26.4立方米                                   | 中央预算内投资用于“三农”建设部分          | 0.79     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 54户贫困户受益  |             |
| 217 | 贫困村道路维修整治 | 石窝镇走马坪村 | 改建   | 石窝镇  | 1年     | 维修新建挡土墙245.6立方米                                  | 中央预算内投资用于“三农”建设部分          | 7.37     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 157户贫困户受益 |             |
| 218 | 贫困村道路维修整治 | 石窝镇罗家庵村 | 改建   | 石窝镇  | 1年     | 维修新建挡土墙420.5立方米                                  | 中央预算内投资用于“三农”建设部分          | 12.61    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 110户贫困户受益 |             |
| 219 | 贫困村道路维修整治 | 石窝镇番坝村  | 改建   | 石窝镇  | 1年     | 维修新建挡土墙239.9立方米、维修整治水沟610米                       | 中央预算内投资用于“三农”建设部分          | 19.4     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 135户贫困户受益 |             |
| 220 | 基础设施扶贫    | 石窝镇兰草溪村 | 新建   | 石窝镇  | 1年     | 新建堡坎120方、护坡300平方米及水沟40米等                         | 达州市支持深度贫困村建设补助资金           | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 150户贫困户受益 |             |
| 221 | 硬化道路      | 丝罗乡邓徐坝村 | 新建   | 丝罗乡  | 1年     | 长湾房-冯家沟硬化道路1公里                                   | 中央农业综合开发补助资金               | 75.93    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 173户贫困户受益 |             |
| 222 | 硬化道路      | 丝罗乡郑家坪村 | 新建   | 丝罗乡  | 1年     | 老厂组瘦大田；老厂组大湾至关山上硬化道路0.52公里                       | 达州市支持深度贫困村建设补助资金           | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 53户贫困户受益  |             |
| 223 | 硬化道路      | 丝罗乡邓徐坝村 | 新建   | 丝罗乡  | 1年     | 候家湾组新桥河至姚家沟硬化道路0.6公里                             | 中央农业生产发展资金                 | 46       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 173户贫困户受益 |             |
| 224 | 贫困村道路维修整治 | 丝罗乡邓徐坝村 | 改建   | 丝罗乡  | 1年     | 维修新建挡土墙42.9立方米                                   | 中央预算内投资用于“三农”建设部分          | 1.28     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 173户贫困户受益 |             |
| 225 | 硬化道路      | 太平镇斑竹溪  | 新建   | 太平镇  | 1年     | 向家坪-风水溪硬化道路5.2公里                                 | 中央农业综合开发补助资金<br>中央农业生产发展资金 | 535.45   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 60户贫困户受益  |             |
| 226 | 硬化道路      | 太平镇水窝子村 | 新建   | 太平镇  | 1年     | 四社红山煤矿至茅坪硬化道路1公里                                 | 中央农业生产发展资金                 | 100      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 90户贫困户受益  |             |
| 227 | 贫困村道路维修整治 | 太平镇洪岭寺村 | 改建   | 太平镇  | 1年     | 维修新建挡土墙287.4立方米                                  | 中央预算内投资用于“三农”建设部分          | 8.62     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 19户贫困户受益  |             |
| 228 | 硬化道路      | 铁矿镇铁矿坝村 | 新建   | 铁矿镇  | 1年     | 庞家沟-沙地坪硬化道路1.3公里                                 | 中央农业综合开发补助资金               | 144.4    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 83户贫困户受益  |             |
| 229 | 新建及硬化     | 铁矿镇泥溪沟村 | 新建   | 铁矿镇  | 1年     | 石冠子至邓家坪（硬化），何家坝桥头至吴家坝（新建及硬化），牛角潭至麻柳湾（硬化）新建及硬化5.5 | 达州市级财政专项扶贫资金中央农业生产发展资金     | 585.8    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 173户贫困户受益 |             |

| 序号  | 项目类别和名称   | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                                          |                                                    |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|-----------|---------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |           |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                                     | 资金来源                                               | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 230 | 硬化道路      | 铁矿镇双坝村  | 新建   | 铁矿镇  | 1年     | 三溪口至庄子沟1公里；苏武炳处至沙坪垭口1.2公里；陈汝于处至彭家扁0.5公里；邱家大院至皮家岭0.5公里；叶子坝组黑滩子至石塘镇陈家坝村2公里 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）                  | 402.68   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 170户贫困户受益 |             |
| 231 | 贫困村道路维修整治 | 铁矿镇泥溪沟村 | 改建   | 铁矿镇  | 1年     | 坍方798立方米                                                                 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                  | 1.2      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 23户贫困户受益  |             |
| 232 | 贫困村道路维修整治 | 铁矿镇铁矿坝村 | 改建   | 铁矿镇  | 1年     | 坍方437.9立方米、维修新建挡土墙145.7立方米                                               | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                  | 5.02     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 19户贫困户受益  |             |
| 233 | 新建联户路     | 铁矿乡泥溪沟村 | 新建   | 铁矿镇  | 1年     | 新建联户路0.2公里                                                               | 农村饮水安全工程专项资金                                       | 1.2      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 4户贫困户受益   |             |
| 234 | 硬化道路      | 魏家镇石坝村  | 新建   | 魏家镇  | 1年     | 向家寨-枞树梁硬化道路4公里                                                           | 省级现代农业发展工程资金省级财政专项扶贫资金                             | 364.29   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 191户贫困户受益 |             |
| 235 | 贫困村道路维修整治 | 魏家镇熊家坝村 | 改建   | 魏家镇  | 1年     | 维修新建挡土墙71.3立方米、维修整治涵洞5米                                                  | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                  | 3.89     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 72户贫困户受益  |             |
| 236 | 贫困村道路维修整治 | 魏家镇大榜上村 | 改建   | 魏家镇  | 1年     | 维修新建挡土墙190.6立方米、维修整治路面88平方米                                              | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                  | 7.04     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 135户贫困户受益 |             |
| 237 | 贫困村道路维修整治 | 魏家镇石坝村  | 改建   | 魏家镇  | 1年     | 坍方1200立方米、维修新建挡土墙33.4平方米、维修整治路面305平方米                                    | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                  | 7.37     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 191户贫困户受益 |             |
| 238 | 贫困村道路维修整治 | 溪口乡后河坝村 | 改建   | 溪口乡  | 1年     | 维修新建挡土墙79.3立方米                                                           | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                  | 2.38     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 21户贫困户受益  |             |
| 239 | 贫困村道路维修整治 | 溪口乡楼坝河村 | 改建   | 溪口乡  | 1年     | 维修新建挡土墙167.5立方米、路基填方112.3立方米                                             | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                  | 5.36     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 20户贫困户受益  |             |
| 240 | 硬化道路      | 新店乡青山子村 | 新建   | 新店乡  | 1年     | 张银庙-政府桥头硬化道路1公里                                                          | 省级水利发展专项资金                                         | 80       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 456户贫困户受益 |             |
| 241 | 硬化道路      | 新店乡青山子村 | 新建   | 新店乡  | 1年     | 罗盘石-余能贵家、学校-银匠崖、何家榜-小寨子、松林河-观音岩、柴树坡-何家嘴大院子硬化道路12.41公里                    | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 1273.48  | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 146户贫困户受益 |             |
| 242 | 硬化道路      | 新店乡涌泉村  | 新建   | 新店乡  | 1年     | 张家河坝-木竹垭（新店-黄钟）、枫相林-李家梁、马家院子-肖家坪硬化道路5.21公里                               | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、中央产粮大县奖励资金       | 1009.21  | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 328户贫困户受益 |             |

| 序号  | 项目类别和名称   | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                     |                                               |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |          | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|-----------|---------|------|------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------|
|     |           |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                | 资金来源                                          | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制   |             |
| 243 | 贫困村道路维修整治 | 新店乡青山子村 | 改建   | 新店乡  | 1年     | 维修整治水沟80米                           | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                             | 1.6      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 83户贫困户受益 |             |
| 244 | 硬化道路      | 堰塘乡向家坝村 | 新建   | 堰塘乡  | 1年     | 王家坪-磨塘湾、王家坝-野鸡扁、松树扁-绿葱坪硬化道路1.89公里   | 中央产粮大县奖励资金                                    | 160.28   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 90户贫困户受益 |             |
| 245 | 硬化道路      | 堰塘乡铜铃冠村 | 新建   | 堰塘乡  | 1年     | 村委会-关地湾、椒子坪-门关、王明书外-汪容山处硬化道路3.91公里  | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、中央财政专项扶贫资金、中央预算内投资用于“三农”建设部分 | 325.44   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 57户贫困户受益 |             |
| 246 | 硬化道路      | 堰塘乡虾叭口村 | 新建   | 堰塘乡  | 1年     | 新房子-尤江处、韩家垭口-老鹰池、夏中平外-夏中美处硬化道路3公里   | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                             | 250.73   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 41户贫困户受益 |             |
| 247 | 贫困村道路维修整治 | 堰塘乡布带溪村 | 改建   | 堰塘乡  | 1年     | 维修新建挡土墙42立方米、维修整治水沟398米、维修整治路面13平方米 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                             | 9.41     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 47户贫困户受益 |             |
| 248 | 贫困村道路维修整治 | 堰塘乡向家坝村 | 改建   | 堰塘乡  | 1年     | 坍方231立方米、维修新建挡土墙35.2立方米             | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                             | 1.4      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 90户贫困户受益 |             |
| 249 | 硬化道路      | 鹰背乡大垭口村 | 新建   | 鹰背乡  | 1年     | 张堡林至茶儿树坡村、岩边上至大湾路口、二湾里至松林包硬化道路2.05  | 水利发展资金                                        | 140      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 27户贫困户受益 |             |
| 250 | 硬化道路      | 鹰背乡鹰背村  | 新建   | 鹰背乡  | 1年     | 冯家山-张堡林、垭口-歪柏树硬化道路5.49公里            | 中央预算内投资用于“三农”建设部分、省级财政专项扶贫资金、中央林业改革资金         | 667.69   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 44户贫困户受益 |             |
| 251 | 硬化道路      | 鹰背乡瓦子坪村 | 新建   | 鹰背乡  | 1年     | 茶场-平昌中营村硬化道路2.5公里                   | 达州市支持深度贫困村建设补助资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村 | 260.5    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 12户贫困户受益 |             |
| 252 | 硬化道路      | 鹰背乡瓦子坪村 | 新建   | 鹰背乡  | 1年     | 易地搬迁农户自愿联建安置点硬化道路0.5公里              | 水利发展资金                                        | 50       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 9户贫困户受益  |             |
| 253 | 贫困村道路维修整治 | 鹰背乡大垭口村 | 改建   | 鹰背乡  | 1年     | 维修新建挡土墙369.3立方米                     | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                             | 11.07    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 61户贫困户受益 |             |
| 254 | 新建集中供水工程  | 鹰背乡大垭口村 | 新建   | 鹰背乡  | 1年     | 新建集中供水工程1处（新建蓄水池50立方米及饮水管           | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                              | 20       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效     | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效     | 12户贫困户受益 |             |
| 255 | 整治山坪塘     | 鹰背乡大垭口村 | 改建   | 鹰背乡  | 1年     | 整治山坪塘2口                             | 达州市支持深度贫困村建设补助资金                              | 20       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 10户贫困户受益 |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                 |                                   |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                            | 资金来源                              | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 256 | 窄路加宽(路面整治) | 永宁乡张家坝村 | 改建   | 永宁乡  | 1年     | 鸡河坝-永宁部分窄路加宽、增设错车道或路面整治6.8公里                    | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 9.16     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 279户贫困户受益 |             |
| 257 | 窄路加宽(路面整治) | 永宁乡谱子岭村 | 改建   | 永宁乡  | 1年     | 张家河-七槽沟部分窄路加宽、增设错车道或路面整治3公里                     | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 6.56     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 243户贫困户受益 |             |
| 258 | 窄路加宽(路面整治) | 永宁乡柏树坝村 | 改建   | 永宁乡  | 1年     | 偏岩子-竹园部分窄路加宽、增设错车道或路面整治3.5公里                    | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 8.2      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 266户贫困户受益 |             |
| 259 | 硬化道路       | 永宁乡张家坝村 | 新建   | 永宁乡  | 1年     | 彭家河组青山树梁至启平组庙坪枫香娅硬化道路7.2公里                      | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 600      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 279户贫困户受益 |             |
| 260 | 硬化道路       | 永宁乡柏树坝村 | 新建   | 永宁乡  | 1年     | 张家湾组社道公路、万家沟乌斗坝社硬化道路2.5公里                       | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 200      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 266户贫困户受益 |             |
| 261 | 贫困村道路维修整治  | 永宁乡柏树坝村 | 改建   | 永宁乡  | 1年     | 维修新建挡土墙3365.32立方米、维修整治水沟247米、维修整治路面710平方米、路基填方  | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 121.6    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 266户贫困户受益 |             |
| 262 | 贫困村道路维修整治  | 永宁乡张家坝村 | 改建   | 永宁乡  | 1年     | 维修新建挡土墙119.3立方米、维修整治涵洞4米、维修整治路面14平方米、路基填方35立方   | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 5.29     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 279户贫困户受益 |             |
| 263 | 贫困村道路维修整治  | 永宁乡柏树坝村 | 改建   | 永宁乡  | 1年     | 维修新建挡土墙240立方米、维修整治水沟1500米、维修整治路面68平方米、路基填方120立方 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 38.58    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 266户贫困户受益 |             |
| 264 | 新建联户路      | 永宁乡谱子岭村 | 新建   | 永宁乡  | 1年     | 新建联户路0.09公里                                     | 农村饮水安全工程专项资金                      | 0.54     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 2户贫困户受益   |             |
| 265 | 新建平板桥      | 永宁乡谱子岭村 | 新建   | 永宁乡  | 1年     | 新建平板桥1座                                         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 80       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 243户贫困户受益 |             |
| 266 | 安装太阳能路灯    | 永宁乡谱子岭村 | 新建   | 永宁乡  | 1年     | 安装太阳能路灯100盏                                     | 达州市级财政专项扶贫资金                      | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 243户贫困户受益 |             |
| 267 | 硬化道路       | 玉带乡蒙家寨村 | 新建   | 玉带乡  | 1年     | 四合组岩边上-上头院子院坝硬化道路0.8公里                          | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 82.88    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 13户贫困户受益  |             |
| 268 | 贫困村道路维修整治  | 玉带乡蒙家寨村 | 改建   | 玉带乡  | 1年     | 维修整治社道白果园至大悲祠2公里                                | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                 | 3        | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 4户贫困户受益   |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                  |                                                                 |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                             | 资金来源                                                            | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 269 | 贫困村道路维修整治  | 玉带乡蒙家寨村 | 改建   | 玉带乡  | 1年     | 维修整治涵洞8米、维修整治水沟100米、维修整治路面872.5平方米               | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 17.88    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 15户贫困户受益  |             |
| 270 | 贫困村道路维修整治  | 玉带乡下启山村 | 改建   | 玉带乡  | 1年     | 维修新建挡土墙508立方米                                    | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 15.24    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 97户贫困户受益  |             |
| 271 | 贫困村道路维修整治  | 玉带乡太平坎村 | 改建   | 玉带乡  | 1年     | 维修新建挡土墙1238立方米、维修整治水沟50米、维修整治路面530平方米、路基填方750立方米 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 48.34    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 91户贫困户受益  |             |
| 272 | 贫困村道路维修整治  | 玉带乡下启山村 | 改建   | 玉带乡  | 1年     | 维修新建挡土墙1475立方米、维修整治水沟50米、维修整治路面227.5平方米          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 9.87     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 11户贫困户受益  |             |
| 273 | 窄路加宽(路面整治) | 长坝乡么滩村  | 改建   | 长坝乡  | 1年     | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）                | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 39.08    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 30户贫困户受益  |             |
| 274 | 硬化道路       | 长坝乡么滩村  | 新建   | 长坝乡  | 1年     | 八社2.5公里、五社道路3.5公里，二社道路1.2公里硬化道路7.2公里             | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）、中央农业资源及生态保护补助资金、中央预算内投资用于“三农” | 570      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 16户贫困户受益  |             |
| 275 | 硬化道路       | 长坝乡鱼窝池村 | 新建   | 长坝乡  | 1年     | 一社双电杆至鐹子口0.3公里；六社号口梁至龙下湾2.2公里；五社徐柱坪至老房嘴3公里硬化道    | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 440      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 16户贫困户受益  |             |
| 276 | 硬化道路       | 长坝乡清水溪村 | 新建   | 长坝乡  | 1年     | 柳家嘴至岩湾硬化道路3公里                                    | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 240      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 62户贫困户受益  |             |
| 277 | 贫困村道路维修整治  | 长坝乡清水溪村 | 改建   | 长坝乡  | 1年     | 土方900立方米                                         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 1.35     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 171户贫困户受益 |             |
| 278 | 贫困村道路维修整治  | 长坝乡么滩村  | 改建   | 长坝乡  | 1年     | 土方337.5立方米                                       | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 0.52     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 130户贫困户受益 |             |
| 279 | 贫困村道路维修整治  | 长坝乡渔窝池村 | 改建   | 长坝乡  | 1年     | 维修新建挡土墙18.9立方米                                   | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 0.57     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 112户贫困户受益 |             |
| 280 | 贫困村道路维修整治  | 长坝乡清水溪村 | 改建   | 长坝乡  | 1年     | 土方249立方米                                         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                               | 0.37     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 171户贫困户受益 |             |
| 281 | 新建联户路      | 长坝乡么滩村  | 新建   | 长坝乡  | 1年     | 新建联户路4公里                                         | 省级水利发展专项资金                                                      | 24       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 80户贫困户受益  |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                        |                                                       |          |      |          |                               | 年末项目完成情况 |                               |          | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                   | 资金来源                                                  | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                          | 项目进度     | 绩效目标                          | 带贫减贫机制   |             |
| 282 | 窄路加宽(路面整治) | 长石乡梁家坪村 | 改建   | 长石乡  | 1年     | 烟地坡至梁家坪, 烟地坡至鸡河坝部分窄路加宽、增设错车道或路面整治                      | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)                     | 367.28   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 42户贫困户受益 |             |
| 283 | 硬化道路       | 长石乡梁家坪村 | 新建   | 长石乡  | 1年     | 麻院子-石膏湾硬化道路2.7公里                                       | 达州市级财政专项扶贫资金、中央林业改革资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部 | 237.09   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 42户贫困户受益 |             |
| 284 | 贫困村道路维修整治  | 长石乡鸡河坝村 | 改建   | 长石乡  | 1年     | 维修新建挡土墙253.77立方米、维修整治水沟100米、维修整治路面450平方米、路基填方          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 19.73    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 87户贫困户受益 |             |
| 285 | 贫困村道路维修整治  | 长石乡芦家坝村 | 改建   | 长石乡  | 1年     | 维修新建挡土墙674.46立方米、维修整治涵洞6米、维修整治路面12平方米、路基填方92立方         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 22.78    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 83户贫困户受益 |             |
| 286 | 贫困村道路维修整治  | 长石乡梁家坪村 | 改建   | 长石乡  | 1年     | 维修新建挡土墙1362.25立方米、维修整治水沟125米                           | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 45.04    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 42户贫困户受益 |             |
| 287 | 新建漫水桥      | 长石乡锅团圆村 | 新建   | 长石乡  | 1年     | 石窖坪组新建漫水桥2座                                            | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 100      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 58户贫困户受益 |             |
| 288 | 窄路加宽(路面整治) | 赵塘乡木鱼村  | 改建   | 赵塘乡  | 1年     | 岔路口桥至水马滩部分窄路加宽、增设错车道或路面整治2.9公里                         | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)                     | 47.97    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 97户贫困户受益 |             |
| 289 | 贫困村道路维修整治  | 赵塘乡茶园村  | 改建   | 赵塘乡  | 1年     | 维修新建挡土墙391.92立方米、维修整治涵洞15米、维修整治水沟800米、维修整治路面48平方米、路基填方 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 33.74    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 61户贫困户受益 |             |
| 290 | 贫困村道路维修整治  | 赵塘乡木鱼村  | 改建   | 赵塘乡  | 1年     | 维修新建挡土墙571.8立方米                                        | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 17.15    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 97户贫困户受益 |             |
| 291 | 贫困村道路维修整治  | 赵塘乡木鱼村  | 改建   | 赵塘乡  | 1年     | 维修新建挡土墙225.7立方米                                        | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 6.77     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 97户贫困户受益 |             |
| 292 | 新建平板桥      | 赵塘乡木鱼村  | 新建   | 赵塘乡  | 1年     | 新建平板桥1座                                                | 中央预算内投资用于“三农”建设部分                                     | 45       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 32户贫困户受益 |             |
| 293 | 硬化道路       | 中坪乡大中坪村 | 新建   | 中坪乡  | 1年     | 九条沟-竹园子硬化道路2公里                                         | 中央农业综合开发补助资金163.36万元                                  | 163.36   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 已硬化1.5公里 | 通过项目的实施, 方便项目地及周边群众出行, 巩固脱贫成效 | 49户贫困户受益 |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                        |                                                              |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                                   | 资金来源                                                         | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制    |             |
| 294 | 硬化道路       | 中坪乡徐家坪村 | 新建   | 中坪乡  | 1年     | 寨槽至石灰窑硬化道路0.53公里                                       | 中央预算内投资用于“三农”建设部分45万元                                        | 45       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 25户贫困户受益  |             |
| 295 | 贫困村道路维修整治  | 中坪乡大中坪村 | 改建   | 中坪乡  | 1年     | 维修新建挡土墙367.41立方米                                       | 中央预算内投资用于“三农”建设部分11.02万元                                     | 11.02    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 99户贫困户受益  |             |
| 296 | 贫困村道路维修整治  | 中坪乡吕家坡村 | 改建   | 中坪乡  | 1年     | 维修新建挡土墙314.41立方米、维修整治水沟1800米、维修整治路面100平方米、路基填方         | 中央预算内投资用于“三农”建设部分47.19万元                                     | 47.19    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 54户贫困户受益  |             |
| 297 | 贫困村道路维修整治  | 中坪乡徐家坪村 | 改建   | 中坪乡  | 1年     | 维修新建挡土墙204.04立方米、维修整治路面161.08平方米、路基填方16.22立方米          | 中央预算内投资用于“三农”建设部分8.58万元                                      | 8.58     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 108户贫困户受益 |             |
| 298 | 新建社道       | 钟停乡红沙梁村 | 新建   | 钟停乡  | 1年     | 田坝至苦草坪新建社道3公里                                          | 达州市支持深度贫困村建设补助资金40万元                                         | 40       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 64户贫困户受益  |             |
| 299 | 贫困村道路维修整治  | 钟停乡松树门村 | 改建   | 钟停乡  | 1年     | 坍方200立方米、维修整治涵洞6米                                      | 中央预算内投资用于“三农”建设部分2.4万元                                       | 2.4      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 62户贫困户受益  |             |
| 300 | 新建索桥       | 钟停乡红沙梁村 | 新建   | 钟停乡  | 1年     | 柿子树河坝新建索桥1座                                            | 中央预算内投资用于“三农”建设部分80万元                                        | 80       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 64户贫困户受益  |             |
| 301 | 窄路加宽(路面整治) | 竹峪镇团堡寨村 | 改建   | 竹峪镇  | 1年     | 溪口至竹峪部分窄路加宽、增设错车道或路面整治26公里                             | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）                            | 42.5     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 118户贫困户受益 |             |
| 302 | 硬化道路       | 竹峪镇檀木寨村 | 新建   | 竹峪镇  | 1年     | 檀木寨大桥-谢家梁硬化道路3.2公里                                     | 达州市级财政专项扶贫资金268.23万元                                         | 268.23   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 81户贫困户受益  |             |
| 303 | 硬化道路       | 竹峪镇刘家坪村 | 新建   | 竹峪镇  | 1年     | 陕溪沟组石榴屋基-苟家院子硬化道路3.5公里                                 | 达州市级财政专项扶贫资金116.62万元，车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）179.01 | 295.63   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 17户贫困户受益  |             |
| 304 | 新建社道       | 竹峪镇刘家坪村 | 新建   | 竹峪镇  | 1年     | 刘家坪社道新建社道2公里                                           | 农村综合改革转移支付资金48万元                                             | 48       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 42户贫困户受益  |             |
| 305 | 贫困村道路维修整治  | 竹峪镇大柏树村 | 改建   | 竹峪镇  | 1年     | 维修新建挡土墙270.42立方米、维修整治涵洞16米、维修整治水沟37米、维修整治路面131平方米、路基填方 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分16.51万元                                     | 16.51    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 120户贫困户受益 |             |
| 306 | 贫困村道路维修整治  | 竹峪镇团包寨村 | 改建   | 竹峪镇  | 1年     | 维修新建挡土墙309.46立方米、维修整治涵洞4米、维修整治路面78.08平                 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分11.85万元                                     | 11.85    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 78户贫困户受益  |             |

| 序号  | 项目类别和名称    | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                                                |                                                 |          |      |          |                             | 年末项目完成情况 |                             |          | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|------------|---------|------|------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------|
|     |            |         |      |      | 建设周期   | 建设任务                                           | 资金来源                                            | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                        | 项目进度     | 绩效目标                        | 带贫减贫机制   |             |
| 307 | 贫困村道路维修整治  | 竹峪镇檀木寨村 | 改建   | 竹峪镇  | 1年     | 维修新建挡土墙263.3立方米、维修整治1-4*4盖板涵、维修整治水沟200米、维修整治路面 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分22.69万元                        | 22.69    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 81户贫困户受益 |             |
| 308 | 新建联户路      | 竹峪镇刘家坪村 | 新建   | 竹峪镇  | 1年     | 新建联户路3.15公里                                    | 农村饮水安全工程专项资金18.9万元                              | 18.9     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 21户贫困户受益 |             |
| 309 | 新建生产便道     | 竹峪镇团包寨村 | 新建   | 竹峪镇  | 1年     | 新建生产便道2.7公里                                    | 达州市支持深度贫困村建设补助资金27万元                            | 27       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 53户贫困户受益 |             |
| 310 | 新建堰渠       | 竹峪镇团包寨村 | 新建   | 竹峪镇  | 1年     | 新建堰渠1千米                                        | 达州市支持深度贫困村建设补助资金13万元                            | 13       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，帮助项目地及周边农户增收，巩固脱贫成效 | 21户贫困户受益 |             |
| 311 | 窄路加宽(路面整治) | 紫溪乡桑树坝村 | 改建   | 紫溪乡  | 1年     | 彭家湾头-滚水坝部分窄路加宽、增设错车道或路面整治2.6公里                 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）               | 6.29     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 26户贫困户受益 |             |
| 312 | 硬化道路       | 紫溪乡桑树坝村 | 新建   | 紫溪乡  | 1年     | 桑树坝组王存松-沙树林组冉家河坝硬化道路3.45公里                     | 水利发展资金194万元，车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）26 | 220      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 26户贫困户受益 |             |
| 313 | 硬化道路       | 紫溪乡楼房坪村 | 新建   | 紫溪乡  | 1年     | 清天-田坪、水厂-碑河沟硬化道路0.7公里                          | 省级交通建设资金（支持农村公路部分）2.8万元，省级财政专项扶贫资金              | 57.6     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 34户贫困户受益 |             |
| 314 | 新建社道       | 紫溪乡楼房坪村 | 新建   | 紫溪乡  | 1年     | 大地坡至梁家亚（0.4公里）冉家坝至寨上（0.4公里）田湾至端公垭（2.2公里）新建社道3公 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金31万元                            | 31       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 34户贫困户受益 |             |
| 315 | 新建社道       | 紫溪乡桑树坝村 | 新建   | 紫溪乡  | 1年     | 杉树林组至上沟组新建社道2公里                                | 达州市级财政专项扶贫资金30万元                                | 30       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 26户贫困户受益 |             |
| 316 | 贫困村道路维修整治  | 紫溪乡罗家河村 | 改建   | 紫溪乡  | 1年     | 维修整治涵洞8米                                       | 中央预算内投资用于“三农”建设部分2.8万元                          | 2.8      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 34户贫困户受益 |             |
| 317 | 贫困村道路维修整治  | 紫溪乡桑树坝村 | 改建   | 紫溪乡  | 1年     | 维修新建挡土墙257.5立方米                                | 中央预算内投资用于“三农”建设部分7.72万元                         | 7.72     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 26户贫困户受益 |             |
| 318 | 贫困村道路维修整治  | 紫溪乡楼房坪村 | 改建   | 紫溪乡  | 1年     | 维修新建挡土墙51.8立方米                                 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分1.55万元                         | 1.55     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 34户贫困户受益 |             |
| 319 | 安装太阳能路灯    | 紫溪乡楼房坪村 | 新建   | 紫溪乡  | 1年     | 安装路灯30盏                                        | 达州市支持深度贫困村建设补助资金9万元                             | 9        | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 34户贫困户受益 |             |
| 320 | 基础设施扶贫     | 紫溪乡桑树坝村 | 新建   | 紫溪乡  | 1年     | 新建堡坎260立方米及硬化院坝430平方米等                         | 省级水利发展专项资金10万元                                  | 10       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 已完工      | 通过项目的实施，方便项目地及周边群众出行，巩固脱贫成效 | 26户贫困户受益 |             |

| 序号  | 项目类别和名称      | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位  | 年初项目计划 |                |                                                                                                           |          |      |          |                         | 年末项目完成情况 |                         |             | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|--------------|---------|------|-------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |      |       | 建设周期   | 建设任务           | 资金来源                                                                                                      | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                    | 项目进度     | 绩效目标                    | 带贫减贫机制      |             |
| 321 | 危房改造         | 全市52个乡镇 | 新建   | 住建局   | 1年     | 住房维修加固521户     | 中央农村危房改造补助资金183.4万元，车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）259.45                                               | 442.85   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决受益农户住房不安全问题，巩固脱贫成果    | 已完工      | 解决受益农户住房不安全问题，巩固脱贫成果    | 521户贫困户受益   |             |
| 322 | 人居环境改善（改厨改厕） | 全市52个乡镇 | 新建   | 住建局   | 1年     | 人居环境改善580户     | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）377万                                                                     | 377      | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决受益农户住房不安全问题，巩固脱贫成果    | 已完工      | 解决受益农户住房不安全问题，巩固脱贫成果    | 580户贫困户受益   |             |
| 323 | 五小庭院经济       | 全市52个乡镇 | 新建   | 农业农村局 | 1年     | 1837户          | 中央水利发展资金1000万元                                                                                            | 1000     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 帮助受益农户发展生产，巩固脱贫成效       | 已完工      | 帮助受益农户发展生产，巩固脱贫成效       | 1837户贫困户受益  |             |
| 324 | 扶贫小额信贷贴息     | 全市52个乡镇 | 新建   | 财政局   | 1年     | 扶贫小额信贷贴息11000户 | 省级财政专项扶贫资金1211.78万元，农村饮水安全工程专项资金9.71万元，农业生产发展资金13.58万元，林业改革资金512.38万元，林业生态保护恢复专项资金61.3万元，农村综合改革转移支付资金83万元 | 1891.75  | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 鼓励贫困群众发展产业增收脱贫          | 已完工      | 鼓励贫困群众发展产业增收脱贫          | 29021户贫困户受益 |             |
| 325 | 森林生态效益补偿     | 全市52个乡镇 | 新建   | 自然资源局 | 1年     | 补偿82477户       | 中央森林生态效益补偿资金2332.48万元                                                                                     | 2332.48  | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 增加农户转移性收入，巩固脱贫成效        | 已完工      | 增加农户转移性收入，巩固脱贫成效        | 户贫困户受益      |             |
| 326 | 新建集中供水工程     | 太平镇牛卵坪村 | 新建   | 水务局   | 1年     | 新建集中供水工程1处     | 中央财政专项扶贫资金                                                                                                | 62.46    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 62户贫困户受益    |             |
| 327 | 新建集中供水工程     | 太平镇坪长村  | 新建   | 水务局   | 1年     | 新建集中供水工程1处     | 中央财政专项扶贫资金                                                                                                | 207.74   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |             |             |
| 328 | 新建集中供水工程     | 茶垭乡老龙寨村 | 新建   | 水务局   | 1年     | 新建集中供水工程1处     | 中央财政专项扶贫资金                                                                                                | 61.24    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |             |             |
| 329 | 新建集中供水工程     | 白沙镇青龙嘴村 | 新建   | 水务局   | 1年     | 新建集中供水工程1处     | 中央财政专项扶贫资金                                                                                                | 37.7     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 101户贫困户受益   |             |
| 330 | 新建集中供水工程     | 白沙镇往川坝村 | 新建   | 水务局   | 1年     | 新建集中供水工程1处     | 中央财政专项扶贫资金                                                                                                | 56.46    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |             |             |
| 331 | 新建集中供水工程     | 石塘镇陈家坝村 | 新建   | 水务局   | 1年     | 新建集中供水工程1处     | 中央财政专项扶贫资金                                                                                                | 45.24    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 89户贫困户受益    |             |
| 332 | 新建集中供水工程     | 石塘镇柳树村  | 新建   | 水务局   | 1年     | 新建集中供水工程1处     | 中央财政专项扶贫资金                                                                                                | 75.16    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |             |             |
| 333 | 新建集中供水工程     | 庙坡乡龙放坪村 | 新建   | 水务局   | 1年     | 新建集中供水工程1处     | 中央财政专项扶贫资金                                                                                                | 107.63   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |             |             |

| 序号  | 项目类别和名称  | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |            |                    |          |      |          |                         | 年末项目完成情况 |                         |          | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|----------|---------|------|------|--------|------------|--------------------|----------|------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------|
|     |          |         |      |      | 建设周期   | 建设任务       | 资金来源               | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                    | 项目进度     | 绩效目标                    | 带贫减贫机制   |             |
| 334 | 新建集中供水工程 | 紫溪乡柿子坝村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金127.43万元 | 127.43   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 80户贫困户受益 |             |
| 335 | 新建集中供水工程 | 大竹镇麻园子村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金         | 85.03    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 336 | 新建集中供水工程 | 大竹镇书房嘴村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金         | 189.59   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 337 | 新建集中供水工程 | 大竹镇钟楼坪村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金         | 69.4     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 338 | 新建集中供水工程 | 大竹镇万家岭  | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金         | 92.05    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 339 | 新建集中供水工程 | 鹰背乡新恩岭村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 180.2    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 64户贫困户受益 |             |
| 340 | 新建集中供水工程 | 鹰背乡蒙学堂村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 114.08   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 341 | 新建集中供水工程 | 鹰背乡大板桥村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 75       | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 342 | 新建集中供水工程 | 草坝镇兰岭坪村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 114.45   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 343 | 新建集中供水工程 | 草坝镇龙舟寺村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 122.85   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 344 | 新建集中供水工程 | 石窝镇古社坪村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 106.31   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 83户贫困户受益 |             |
| 345 | 新建集中供水工程 | 石窝镇松树坝村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 104.37   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 346 | 新建集中供水工程 | 魏家镇楠木坪村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 250.69   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 65户贫困户受益 |             |
| 347 | 新建集中供水工程 | 魏家镇小坪子村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 214.69   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 348 | 新建集中供水工程 | 新店乡小水溪村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 180.09   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |
| 349 | 新建集中供水工程 | 魏家镇龙王堂村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 92.65    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 87户贫困户受益 |             |
| 350 | 新建集中供水工程 | 魏家镇挡山村  | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金         | 227.74   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |          |             |

87户贫困户受益

| 序号  | 项目类别和名称  | 实施地点        | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |            |                       |          |      |          |                         | 年末项目完成情况 |                         |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|----------|-------------|------|------|--------|------------|-----------------------|----------|------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|-------------|
|     |          |             |      |      | 建设周期   | 建设任务       | 资金来源                  | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                    | 项目进度     | 绩效目标                    | 带贫减贫机制    |             |
| 351 | 新建集中供水工程 | 新店乡十里坪村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 122.62   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 87户贫困户受益  |             |
| 352 | 新建集中供水工程 | 新店乡沈家坪村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 171.19   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 353 | 新建集中供水工程 | 玉带乡茶园河村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 262.15   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 78户贫困户受益  |             |
| 354 | 新建集中供水工程 | 玉带乡曹家山村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 158.69   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 355 | 新建集中供水工程 | 玉带乡土坝坪村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 259.38   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 356 | 新建集中供水工程 | 大沙镇油坪村      | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金            | 52.74    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 50户贫困户受益  |             |
| 357 | 新建集中供水工程 | 大沙镇铜佛寺村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金            | 81.82    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 358 | 新建集中供水工程 | 河口镇东林坝村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金            | 191.45   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 359 | 新建集中供水工程 | 河口镇行县坪      | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金、省级财政专项扶贫资金 | 69.24    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 360 | 新建集中供水工程 | 河口镇金银坎村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 54.6     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 101户贫困户受益 |             |
| 361 | 新建集中供水工程 | 秦河乡老鹰寨村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 266.47   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 362 | 新建集中供水工程 | 井溪镇皂角坝村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 158.52   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 91户贫困户受益  |             |
| 363 | 新建集中供水工程 | 旧院镇红岩村      | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 90.73    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 364 | 新建集中供水工程 | 旧院镇石桥村      | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 72.18    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 68户贫困户受益  |             |
| 365 | 新建集中供水工程 | 井溪镇盐井坝村     | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 369.77   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 366 | 新建集中供水工程 | 白果镇庄子坪      | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金            | 389.82   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 87户贫困户受益  |             |
| 367 | 新建集中供水工程 | 皮窝乡赵家河村观音阡村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金            | 166.38   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |

| 序号  | 项目类别和名称  | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |            |            |          |      |          |                         | 年末项目完成情况 |                         |           | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|----------|---------|------|------|--------|------------|------------|----------|------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|-------------|
|     |          |         |      |      | 建设周期   | 建设任务       | 资金来源       | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                    | 项目进度     | 绩效目标                    | 带贫减贫机制    |             |
| 368 | 新建集中供水工程 | 大竹镇土垭子村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金 | 129.67   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 87户贫困户受益  |             |
| 369 | 新建集中供水工程 | 大竹镇庙梁村  | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金 | 127.24   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 370 | 新建集中供水工程 | 花楼乡桅杆坝村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金 | 261.58   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 62户贫困户受益  |             |
| 371 | 新建集中供水工程 | 罗文镇严家坝村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金 | 133.3    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 94户贫困户受益  |             |
| 372 | 新建集中供水工程 | 青花镇干溪沟村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金 | 153.96   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 116户贫困户受益 |             |
| 373 | 新建集中供水工程 | 青花镇油房沟村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金 | 97.76    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 374 | 新建集中供水工程 | 青花镇枣树坪村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金 | 100.04   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 375 | 新建集中供水工程 | 青花镇二龙沟村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金 | 50.26    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 376 | 新建集中供水工程 | 长石乡梅垭村  | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 中央财政专项扶贫资金 | 172.13   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 377 | 新建集中供水工程 | 黄钟镇长虹村  | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金 | 117.7    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 103户贫困户受益 |             |
| 378 | 新建集中供水工程 | 黄钟镇马家沟村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金 | 165.63   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 379 | 新建集中供水工程 | 黄钟镇向家河村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金 | 153.96   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 380 | 新建集中供水工程 | 赵塘乡中岭村  | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金 | 104.11   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 64户贫困户受益  |             |
| 381 | 新建集中供水工程 | 石人乡孙家河村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金 | 53.49    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 382 | 新建集中供水工程 | 罐坝乡二郎坪村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金 | 57.51    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |
| 383 | 新建集中供水工程 | 溪口乡后坝沟村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金 | 96.02    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 90户贫困户受益  |             |
| 384 | 新建集中供水工程 | 溪口乡向家岩村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处 | 省级财政专项扶贫资金 | 91.45    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |           |             |

| 序号  | 项目类别和名称  | 实施地点    | 建设性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |                 |                    |          |      |          |                         | 年末项目完成情况 |                         |            | 未完成项目调剂结转情况 |
|-----|----------|---------|------|------|--------|-----------------|--------------------|----------|------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|-------------|
|     |          |         |      |      | 建设周期   | 建设任务            | 资金来源               | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象     | 绩效目标                    | 项目进度     | 绩效目标                    | 带贫减贫机制     |             |
| 385 | 新建集中供水工程 | 溪口乡喻家梁村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处      | 省级财政专项扶贫资金         | 98.66    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 80户贫困户受益   |             |
| 386 | 新建集中供水工程 | 白羊乡鄢家沟村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处      | 省级财政专项扶贫资金         | 151.79   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |            |             |
| 387 | 新建集中供水工程 | 竹峪镇麻潭坝村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处      | 省级财政专项扶贫资金86.39万元  | 86.39    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 68户贫困户受益   |             |
| 388 | 新建集中供水工程 | 竹峪镇麻潭坝村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处      | 省级财政专项扶贫资金122.8万元  | 122.8    | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |            |             |
| 389 | 新建集中供水工程 | 竹峪镇麻潭坝村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处      | 省级财政专项扶贫资金172.83万元 | 172.83   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |            |             |
| 390 | 新建集中供水工程 | 竹峪镇刘家河村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处      | 省级财政专项扶贫资金148.98万元 | 148.98   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 |            |             |
| 391 | 新建集中供水工程 | 竹峪镇刘家河村 | 新建   | 水务局  | 1年     | 新建集中供水工程1处      | 省级财政专项扶贫资金145.99万元 | 145.99   | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 已完工      | 解决项目地及周边农户生产生活用水，巩固脱贫成效 | 9700户贫困户受益 |             |
| 392 | 易地扶贫搬迁贴息 | 全市      | 新建   | 城投公司 | 1年     | 9700户易地扶贫搬迁贷款贴息 | 中央财政专项扶贫资金         | 3687     | 补助资金 | 项目实施村贫困户 | 解决受益农户住房不安全问题，巩固脱贫      | 已完工      | 解决受益农户住房不安全问题，巩固脱贫      |            |             |